

**โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พรก.)**  
**สำนักชลประทานที่ 14**

15/3/2010

1

5

13

15

16

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิตกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ผลงานปี 2553			ผลการเบิกจ่าย			หมายเหตุ/ปัญหาและอุปสรรค
		รวม		ดำเนินการเอง		รวม	ยอด	รวม	ชิงหมา	ดำเนินการเอง (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)		
		บาท	บาท	บาท	บาท					บาท	บาท	
	แผนงบประมาณ	202,717,800	171,193,100	31,524,700		6,720,588.16		3,992,296.00	2,728,292.16			
	การขุดลอกฝายและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	19,000,000	18,447,000	553,000		259,782.00		-	259,782.00			
1	โรงสูบน้ำหรือระบบท่อส่งน้ำหนองตาเดิม ต.หัวขาง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	10,000,000	9,709,000	291,000		130,249.45	70		130,249.45			
2	อาคารบำบัดน้ำพร้อมชุดลอกองบิน 5 ระยะที่ 2 ต.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	9,000,000	8,738,000	262,000		129,532.55	100		129,532.55			
	การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	39,326,200	38,181,000	1,145,200		193,390.80			193,390.80			
3	ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตา อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์	10,000,000	9,709,000	291,000		50,335.00	80		50,335.00			
4	บรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอปราณบุรี ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.	29,326,200	28,472,000	854,200		143,055.80	50		143,055.80			
	การขุดลอกฝายชลประทาน	144,391,600	114,565,100	29,826,500		6,267,415.36		4.34	3,992,296.00			
1	อาคารระบายน้ำที่ลงลำน้ำเดิมอ่างเก็บน้ำคลองวัง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	7,999,700	7,766,700	233,000		6,908.00	40		6,908.00			
2	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	9,483,300	9,211,900	276,400		5,709.00	80		5,709.00			
3	ท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหัวอ่างหิน โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	4,997,800	4,852,200	145,600		-	90		-			
4	อ่างเก็บน้ำบ้านไทรงาม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	3,999,800	3,883,300	116,500		34,598.40	95		34,598.40			
5	ระบบท่ออ่างเก็บน้ำหุบกระเบื้อง โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง	4,996,000	4,850,500	145,500		5,079.00	55		5,079.00			
	ค่าซ่อมแซมปรับปรุงฝายโครงการชลประทาน	97,749,200	74,116,500	23,632,700		715,913.46			715,913.46			
1	บำรุงรักษาหัวงานโครงการ 38 แห่ง	1,376,400	-	1,376,400		179,178.10	20		179,178.10			
2	บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายใหญ่	356,200	-	356,200		16,200.00	10		16,200.00			
3	บำรุงรักษาคล่องส่งน้ำสายซอย	179,400	-	179,400		6,300.00	10		6,300.00			
4	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอ่างฯ หัวไทรงาม	1,890,000	-	1,890,000		-			-			
5	ซ่อมแซมถนนภายในโครงการ	3,497,000	3,395,000	102,000		22,090.00	60		22,090.00			
6	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายฯ คลองเก่า	2,494,400	2,421,800	72,600		10,018.00	10		10,018.00			
7	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังขุนพล 3	1,500,000	1,456,000	44,000		-	70		-			
8	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองอ้ายแดง	500,000	-	500,000		-	10		-			
9	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองอ้ายแดง	500,000	-	500,000		-	10		-			
10	ซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วมอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ	3,495,000	3,393,000	102,000		32,300.00	90		32,300.00			
11	ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำวังชุม	1,986,500	-	1,986,500		-	20		-			
12	ซ่อมแซมฝายทดน้ำคลองบางสะพาน	2,096,000	2,035,000	61,000		-	60		-			
13	ซ่อมแซมที่ทำการฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1	300,000	-	300,000		219,967.76	70		219,967.76			

**โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พรก.)**  
**สำนักชลประทานที่ 14**

5

13

15

16

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิตกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร				ผลงานปี 2553			ผลการเบิกจ่าย			หมายเหตุ/ปัญหาและอุปสรรค
		รวม		ดำเนินการเอง		ผล (%)	รวม บาท	ชิงหมา (%)	ชิงหมา บาท	ค่าเผื่อการเอง (ค่าวัสดุ + ค่าแรง) บาท		
		บาท		บาท								
14	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ อ่างฯ หัวอ่างหิน	9,860,000	-	9,860,000	5	1,800.00	0.02		1,800.00			
15	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ยางชุม	6,204,100	6,023,100	181,000	60	5,079.00	0.08		5,079.00			
16	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายฯ คลองลำชู	10,000,000	9,709,000	291,000	40	-	-		-			
17	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบริเวณวัดชัยบุรี	10,500,000	10,194,000	306,000	60	8,836.00	0.08		8,836.00			
18	ซ่อมแซมฝายตัดกระดอนและลดพลังงานอ่างเก็บน้ำคลองบึง	7,736,400	7,511,100	225,300	60	-	-		-			
19	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำคันดิน 3	6,500,000	6,311,000	189,000	100	30,926.00	0.48		30,926.00			
20	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง	3,500,000	3,398,000	102,000	30	-	-		-			
21	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพระก่า	2,317,500	2,250,000	67,500	80	22,090.00	0.95		22,090.00			
22	ซ่อมแซมฝายฯ หัวลิก	13,000,000	12,621,000	379,000	5	4,418.00	0.03		4,418.00			
23	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยออก 3	2,000,000	1,942,000	58,000	90	-	-		-			
24	ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าอ่างฯ หัวไร่ทรงงาม	1,999,300	-	1,999,300	80	126,344.60	6.32		126,344.60			
25	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านช้างแรก	369,000	-	369,000		-	-		-			
26	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างฯ หัวหนองคาง	2,092,000	-	2,092,000	10	30,366.00	1.45		30,366.00			
27	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ยางชุม	1,500,000	1,456,500	43,500	10	-	-		-			
	ค่าชุดลอกคลองโคยเรือชุด	2,400,000	-	2,400,000		35,344.00			35,344.00			
1	คลองบางนางรม	2,400,000	-	2,400,000	15	35,344.00	1.47		35,344.00			
	ค่าชุดลอกคลองโคยรถชุด ชิงหมา	4,000,000	4,000,000	-		1,997,846.00			1,997,846.00			
1	ถ้าหัวหนองลำโพรง-หัวกระเทรท	2,000,000	2,000,000	-	100	-	-		-			
2	ร่องหัวมดคี	2,000,000	2,000,000	-	100	-	-		-			
	ค่าชุดลอกอ่างเก็บน้ำ ชิงหมา	6,000,000	5,884,000	116,000		1,997,846.00	99.89		1,997,846.00			
1	อ่างเก็บน้ำห้วยโพรงงาม	2,000,000	2,000,000	-	100	2,014,002.00			1,994,450.00			19,552.00
2	อ่างเก็บน้ำหนองแห้ง 2	2,000,000	1,942,000	58,000		3,220.00	0.16		3,220.00			
3	อ่างเก็บน้ำถ้ำไถ่ท่น	2,000,000	1,942,000	58,000	100	16,332.00	0.82		16,332.00			
	ค่าป้องกันน้ำท่วม	750,000	-	750,000		615,057.55			615,057.55			
1	ทำนบของป้องกันน้ำท่วมบริเวณคลองน้ำจัด จำนวน 1 แห่ง	750,000	-	750,000	80	615,057.55	82.01		615,057.55			
	ค่ากำจัดวัชพืช	896,500	-	896,500		573,824.95			573,824.95			
1	ค่ากำจัดวัชพืช	538,000	-	538,000	40	221,392.15	41.15		221,392.15			

**โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (SP2) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (พรก.)**  
**สำนักชลประทานที่ 14**

15/3/2010

ที่	แผนงบประมาณ/ผลผลิต/กิจกรรม	5					13		15			หมายเหตุ/ ปัญหาและ อุปสรรค
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร					ผลงานปี 2553		ผลการเบิกจ่าย			
		รวม	จ้างเหมา	วงเงินจ้างเหมา	ค่าเงินการเอง	รวม	ผล	รวม	จ้างเหมา	ดำเนินการเอง (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)		
บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	(%)	บาท	บาท	บาท				
2	ค่ากำจัดวัชพืช	358,500	-	-	358,500	95	352,432.80	98.31		352,432.80		
	ค่าบำรุงรักษาทางลำเสียดงใหญ่	1,114,300	-	-	1,114,300		263,133.00		-	263,133.00		
1	ค่าบำรุงรักษาทางลำเสียดงใหญ่	700,000	-	-	700,000	5	46,667.00	6.67		46,667.00		
2	ค่าบำรุงรักษาทางลำเสียดงใหญ่	414,300	-	-	414,300	35	216,466.00	52.25		216,466.00		