

ผลการปฏิบัติงาน งบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการชลประทานตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559)

ผลผลิต	แผนงาน			อนุมัติ ปมก.	อนุมัติเงินงวด	แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	ประกาศ	เปิดซอง	รับราคา	ลงนาม	ผลการเบิกจ่าย %	ผลงาน%
	รายการ	งปม.	ได้รับจัดสรร									
รวม	58	162,597,000.00	135,283,102.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00	86.64	89.19
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน	44	87,801,000.00	70,476,045.00	44	44	44	44	44	44	44	92.68	94.76
ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	5	43,250,000.00	41,556,445.00	5	5	5	5	5	5	5	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน	17	16,045,000.00	15,050,030.00	17	17	17	17	17	17	17	-	-
ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำ	2	3,091,000.00	3,091,000.00	2	2	2	2	2	2	2	-	-
ค่าป้องกันน้ำเค็ม จังหวัดตรัง	3	1,100,000.00	1,068,400.00	3	3	3	3	3	3	3	-	-
ค่ากำจัดวัชพืช จังหวัดตรัง	4	475,000.00	475,000.00	4	4	4	4	4	4	4	-	-
ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่	1	840,000.00	840,000.00	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา	6	22,332,400.00	8,220,770.00	6	6	6	6	6	6	6	-	-
ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	6	667,600.00	174,400.00	6	6	6	6	6	6	6	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	1	28,275,000.00	26,404,550.00	1	1	1	1	1	1	1	78.47	78.00
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1	28,275,000.00	26,404,550.00	1	1	1	1	1	1	1	-	-
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	12	27,021,000.00	26,226,648.00	12	12	12	12	12	12	12	76.88	90.00
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	1	17,550,000.00	17,183,000.00	1	1	1	1	1	1	1	-	-
พระราชดำริ	11	9,471,000.00	9,043,648.00	11	11	11	11	11	11	11	-	-
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	1	19,500,000.00	12,175,859.00	1	1	1	1	1	1	1	90.37	94.00
ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1	19,500,000.00	12,175,859.00	1	1	1	1	1	1	1	-	-

ผลการปฏิบัติงาน งบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	แผนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ตามแผน)	วงเงิน งบประมาณ (ที่ได้รับจัดสรร)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% ผลงาน	หมายเหตุ
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	162,597,000.00	135,283,102.00	117,203,717.72	18,079,384.28	86.64	89.19	
	ผลผลิตที่ 1 งานจัดการน้ำชลประทาน	87,801,000.00	70,476,045.00	65,318,678.19	5,157,366.81	92.68	94.76	
1	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	43,250,000.00	41,556,445.00	37,225,332.68	4,331,112.32	89.58	79.60	
1.1	ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง	7,000,000.00	6,610,248.00	6,062,863.61	547,384.39	91.72	78.00	
1.2	ซ่อมแซมโครงการปตร.ปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ	11,700,000.00	10,924,949.00	8,334,195.73	2,590,753.27	76.29	80.00	
1.3	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองท่าजू สายที่ 4,5,6 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง 1 รายการ	17,550,000.00	17,302,248.00	16,588,899.41	713,348.59	95.88	80.00	
1.4	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง 1 รายการ	4,000,000.00	3,815,000.00	3,536,571.43	278,428.57	92.70	80.00	
1.5	ปรับปรุงบ้านพัก ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง 1 รายการ	3,000,000.00	2,904,000.00	2,702,802.50	201,197.50	93.07	80.00	
2	ค่าซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ อาคารชลประทาน และส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง (ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาโครงการชลประทาน)	16,045,000.00	15,050,030.00	15,013,124.36	36,905.64	99.75	98.47	
2.1	ซ่อมแซมเสาวิทยุ โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	180,000.00	180,000.00	179,801.36	198.64	99.89	100.00	
2.2	บำรุงรักษาเครื่องกวั้น บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	145,000.00	145,000.00	144,857.70	142.30	99.90	100.00	
2.3	บำรุงรักษาเครื่องกวั้น บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	270,000.00	258,000.00	257,818.60	181.40	99.93	100.00	
2.4	บำรุงรักษาเครื่องกวั้น บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	94,000.00	94,000.00	93,803.80	196.20	99.79	100.00	
2.5	ซ่อมแซมบานระบายตรง ฝ่ายคลองนางน้อย ขนาด 3.00 x 3.00 ม. จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	950,000.00	939,000.00	938,696.10	303.90	99.97	100.00	
2.6	ซ่อมแซมหินเรียงคั่นกันน้ำฝั่งซ้ายปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	1,800,000.00	1,557,080.00	1,556,365.99	714.01	99.95	100.00	
2.7	ซ่อมแซมหินเรียงไหลทางเข้าอาคาร River Outlet(ท่าजू) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	1,550,000.00	1,481,000.00	1,480,993.06	6.94	100.00	100.00	
2.8	ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ช่วงที่ 2 โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	3,000,000.00	2,904,000.00	2,901,779.55	2,220.45	99.92	100.00	
2.9	ซ่อมแซมหินทิ้งลาดหน้าเขื่อน(ท่าजू) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	1,500,000.00	1,434,000.00	1,429,463.30	4,536.70	99.68	100.00	
2.10	ขุดลอกคูระบายน้ำ ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	400,000.00	400,000.00	399,999.95	0.05	100.00	100.00	
2.11	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายขอย โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	800,000.00	783,000.00	782,606.15	393.85	99.95	100.00	
2.12	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ LMC (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	400,000.00	382,300.00	379,223.60	3,076.40	99.20	100.00	
2.13	ซ่อมแซมเครื่องกวั้น บานระบาย คลอง RMC จำนวน 46 ตัว (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	450,000.00	450,000.00	449,915.50	84.50	99.98	100.00	
2.14	ซ่อมแซมเครื่องกวั้น บานระบาย คลอง LMC จำนวน 116 ตัว (กะลาเส) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	700,000.00	700,000.00	699,928.70	71.30	99.99	100.00	
2.15	ซ่อมแซมเครื่องกวั้น บานระบาย คลอง 1R และ 2R LMC ฝัมนวน 16 ตัว (ปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	161,000.00	161,000.00	160,998.50	1.50	100.00	100.00	
2.16	ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	2,100,000.00	2,007,000.00	1,982,518.50	24,481.50	98.78	74.00	
2.17	ซ่อมแซมถนนลาดยาง สายที่ 6 ภายในโครงการชลประทานตรัง	1,545,000.00	1,174,650.00	1,174,354.00	296.00	99.97	100.00	



ผลการปฏิบัติงาน งบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	แผนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ตามแผน)	วงเงิน งบประมาณ (ที่ได้รับจัดสรร)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% ผลงาน	หมายเหตุ
3	ค่าบำรุงรักษาและบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน จังหวัดตรัง	3,091,000.00	3,091,000.00	2,304,632.40	786,367.60	74.56	80.00	
3.1	บำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	2,800,000.00	2,800,000.00	2,161,739.10	638,260.90	77.20	80.00	
3.2	บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	291,000.00	291,000.00	142,893.30	148,106.70	49.10	80.00	
4	ค่าป้องกันน้ำเค็ม จังหวัดตรัง	1,100,000.00	1,068,400.00	1,068,210.35	189.65	99.98	100.00	
4.1	ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองบางหมาก โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	350,000.00	335,000.00	334,967.65	32.35	99.99	100.00	
4.2	ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองวังอ่าง โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	375,000.00	375,000.00	375,000.00	-	100.00	100.00	
4.3	ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองไม้ฝาด โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	375,000.00	358,400.00	358,242.70	157.30	99.96	100.00	
5	ค่ากำจัดวัชพืช จังหวัดตรัง	475,000.00	475,000.00	472,606.55	2,393.45	99.50	100.00	
5.1	กำจัดวัชพืชน้ำอย่างคลองท่าजू โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	125,000.00	125,000.00	124,780.80	219.20	99.82	100.00	
5.2	กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ และบริเวณหน้าฝายด้วยแรงคน (นางน้อย) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	125,000.00	125,000.00	124,992.35	7.65	99.99	100.00	
5.3	กำจัดวัชพืช หน้า ปตร.ทะเลสาบ โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	125,000.00	125,000.00	124,586.20	413.80	99.67	100.00	
5.4	กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	100,000.00	100,000.00	98,247.20	1,752.80	98.25	100.00	
6	ค่าบำรุงรักษาทางลัดใหญ่	840,000.00	840,000.00	839,604.40	395.60	99.95	100.00	
6.1	บำรุงรักษาทางลัดใหญ่ โครงการชลประทานตรัง 1 รายการ	840,000.00	840,000.00	839,604.40	395.60	99.95	100.00	
7	ค่าขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา	22,332,400.00	8,220,770.00	8,220,768.45	1.55	100.00	100.00	
7.1	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	5,826,000.00	1,773,431.00	1,773,430.91	0.09	100.00	100.00	
7.2	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 1R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	2,913,000.00	1,077,700.00	1,077,699.17	0.83	100.00	100.00	
7.3	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	971,000.00	966,558.00	966,558.00	-	100.00	100.00	
7.4	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 1L-2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	2,913,000.00	1,077,848.00	1,077,847.73	0.27	100.00	100.00	
7.5	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	5,825,400.00	1,889,957.00	1,889,956.77	0.23	100.00	100.00	
7.6	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1L-สายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	3,884,000.00	1,435,276.00	1,435,275.87	0.13	100.00	100.00	
8	ค่าควบคุมงานจ้างเหมาขุดลอก	667,600.00	174,400.00	174,399.00	1.00	100.00	100.00	
8.1	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	174,000.00	38,200.00	38,199.00	1.00	100.00	100.00	
8.2	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 1R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	87,000.00	22,700.00	22,700.00	-	100.00	100.00	
8.3	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	29,000.00	21,000.00	21,000.00	-	100.00	100.00	
8.4	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลอง 1L-2R-LMC (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	87,000.00	22,700.00	22,700.00	-	100.00	100.00	
8.5	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายน้ำสายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	174,600.00	39,700.00	39,700.00	-	100.00	100.00	
8.6	ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายน้ำ 1L-สายใหญ่ (ปตร.คลองปะเหลียน) โครงการชลประทานตรัง จังหวัดตรัง	116,000.00	30,100.00	30,100.00	-	100.00	100.00	



ผลการปฏิบัติงาน งบลงทุน ตาม พรบ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ลำดับที่	แผนงาน / โครงการ	วงเงิน งบประมาณ (ตามแผน)	วงเงิน งบประมาณ (ที่ได้รับจัดสรร)	เบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	% ผลงาน	หมายเหตุ
	ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน	28,275,000.00	26,404,550.00	20,718,892.13	5,685,657.87	78.47	78.00	
1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	28,275,000.00	26,404,550.00	20,718,892.13	5,685,657.87	78.47	78.00	
1.1	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านควนเมา ตำบลบ้านควน อำเภอรัชฎา จังหวัดตรัง	28,275,000.00	26,404,550.00	20,718,892.13	5,685,657.87	78.47	78.00	
	ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	27,021,000.00	26,226,648.00	20,162,611.56	6,064,036.44	76.88	90.00	
1	ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ	17,550,000.00	17,183,000.00	11,120,059.23	6,062,940.77	64.72	80.00	
1.1	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	17,550,000.00	17,183,000.00	11,120,059.23	6,062,940.77	64.72	80.00	
2	งานซ่อมแซมงานชลประทาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	9,471,000.00	9,043,648.00	9,042,552.33	1,095.67	99.99	100.00	
2.1	ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธ์สัตว์ตรัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	1,250,000.00	1,197,000.00	1,196,903.18	96.82	99.99	100.00	
2.2	ซ่อมแซมฝายเข่งจันทร์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	900,000.00	868,000.00	867,840.81	159.19	99.98	100.00	
2.3	งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านสันติราษฎร์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	1,000,000.00	980,952.00	980,628.40	323.60	99.97	100.00	
2.4	ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านวังสมบูรณ์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	550,000.00	528,000.00	527,960.70	39.30	99.99	100.00	
2.5	ซ่อมแซมถนนทางเข้าบริเวณหัวงานฝายคลองคลองซี (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	500,000.00	477,000.00	476,924.90	75.10	99.98	100.00	
2.6	ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	674,000.00	657,000.00	656,999.75	0.25	100.00	100.00	
2.7	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองใหญ่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	1,000,000.00	984,936.00	984,843.50	92.50	99.99	100.00	
2.8	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลำปอก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	1,500,000.00	1,476,900.00	1,476,893.65	6.35	100.00	100.00	
2.9	ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านคลองค้อย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	200,000.00	200,000.00	199,811.00	189.00	99.91	100.00	
2.10	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ	1,500,000.00	1,276,860.00	1,276,761.44	98.56	99.99	100.00	
2.11	งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 ฝายข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดตรัง 1 รายการ	397,000.00	397,000.00	396,985.00	15.00	100.00	100.00	
	ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ	19,500,000.00	12,175,859.00	11,003,535.84	1,172,323.16	90.37	94.00	
1	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	19,500,000.00	12,175,859.00	11,003,535.84	1,172,323.16	90.37	94.00	
1.1	อาคารป้องกันตลิ่งคลองระบาย (กม.14+000 ถึง กม.14+420) จังหวัดตรัง	19,500,000.00	12,175,859.00	11,003,535.84	1,172,323.16	90.37	94.00	

